



Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de implantação e manutenção de sinalização viária vertical, horizontal e dispositivos auxiliares.

CONTROLE DAS ORDENS DE SERVICO - 2024

Nº	PROCESSO	MUNICÍPIO	VALOR	ORDEM DE SERVIÇO	DATA DE INICIO (Publicação da ordem de serviço)	CONTRATO/EMPRESA	CONCLUSÃO (Fim do prazo para execução dos serviços)	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	ETAPA: 1ª Medição	ETAPA: 2ª Medição	ETAPA: 3ª Medição	ETAPA: 4ª Medição	TOTAL FINAL	Diferença
1	2023-SHGKG	L2 - ITAUNAS - C. DA BARRA	R\$ 73.972,69	002/2024	19/01/2024	051/2022 - SINALES	18/03/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 73.972,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.972,69	100%
2	2023-NR2K4	L1-Área de P.-Venda N. do Imigrante	R\$ 3.064,25	093/2023	27/12/2023	050/2022 - SITRAN	26/02/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.880,93	R\$ -	R\$ 1.880,93	61%
3	2023-NR2K4	L1-Área de P.-Marechal Floriano	R\$ 3.064,25	094/2023	27/12/2023	050/2022 - SITRAN	26/02/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 293,65	R\$ -	R\$ 293,65	10%
4	2023-NR2K4	L1-Área de P.Conceção do Castelo	R\$ 5.109,63	095/2023	27/12/2023	050/2022 - SITRAN	26/02/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.662,06	R\$ -	R\$ 2.662,06	52%
5	2023-NR2K4	L1-Área de P.Brejetuba	R\$ 3.064,25	096/2023	27/12/2023	050/2022 - SITRAN	26/02/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,30	R\$ -	R\$ 1.338,30	44%
6	2024-ZWBJJ	L1 - LARANJA DA TERRA	R\$ 229.865,34	003/2024	19/01/2024	050/2022 - SITRAN	30/03/2024	12	FINALIZADO	R\$ -	R\$ 24.603,39	R\$ 194.729,07	R\$ -	R\$ 219.332,46	95%
7	2023-SX47T	L2 - VILA PAVÃO	R\$ 224.061,12	005/2024	22/01/2024	051/2022 - SINALES	21/03/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 89.118,12	R\$ 124.448,14	R\$ -	R\$ 213.566,26	95%
8	2024-N0MXR	L3 - MUNIZ FREIRE	R\$ 278.319,18	012/2024	29/01/2024	052/2022 - SINALES	28/04/2024	30	FINALIZADO	R\$ 156.745,02	R\$ 64.700,00	R\$ 10.211,39	R\$ -	R\$ 231.656,41	83%
9	2024-W687T	L1 - SANTA MARIA DE JETIBÁ	R\$ 363.078,71	014/2024	04/03/2024	050/2022 - SITRAN	14/05/2024	13	FINALIZADO	R\$ -	R\$ 180.437,40	R\$ 182.641,31	R\$ -	R\$ 363.078,71	100%
10	2024-KHHV5	L1 - areá de prova -SANTA TERESA	R\$ 3.064,25	015/2024	06/03/2024	050/2022 - SITRAN	04/04/2024		FINALIZADO	R\$ 1.854,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.854,38	61%
11	2024-KHHV5	Area de prova -CARIACICA	R\$ 3.064,25	016/2024	06/03/2024	050/2022 - SITRAN	04/04/2024		FINALIZADO	R\$ 2.915,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.915,11	95%
12	2024-TMKNQ	L3 -Area de prova -CACH. DE ITAPEMIRIM	R\$ 3.051,26	017/2024	11/03/2024	052/2022 - SINALES	10/04/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 1.621,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.621,73	53%
13	2024-3XNMW	PAS -Fiscalização e Gerenciamento - PMSMJ	R\$ 31.935,12	018/2024	18/03/2024	050/22-Lote SM	16/06/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
14	2023-5M4NR	L1 -MARECHAL FLORIANO	R\$ 691.712,75	022/2024	28/03/2024	050/2022 - SITRAN	27/05/2024	11	FINALIZADO	R\$ -		R\$ 499.045,77	R\$ 31.928,85	R\$ 530.974,62	77%
15	2024-LH8KK	PAS -Fiscalização e Gerenciamento -PMMF	R\$ 25.747,48	024/2024	17/04/2024	050/22-Lote MF	06/072024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
16	2024-VS254	ESTACIONAMENTO Hosp. HIMABA -ES	R\$ 28.796,56	027/2024	30/04/2024	050/2022 - SITRAN	29/06/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 28.003,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.003,43	97%
17	2024-8TRXD	L1 -area de prova -MARECHAL FLORIANO	R\$ 1.719,54	026/2024	30/04/2024	050/2022 - SITRAN	29/05/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 1.485,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.485,38	86%
18	2024-ZCN8R	L1 -MARILANDIA	R\$ 371.563,08	031/2024	13/05/2024	050/2022 - SITRAN	12/07/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 285.957,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 285.957,25	77%
19	2024-C6WQP	PAS -Fiscalização e Gerenciamento -PMMF	R\$ 18.123,38	038/2024	22/05/2024	050/2022-Lote M	10/08/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
20	2024-W28GW	DOMINGOS MARTINS - Lote 1	R\$ 440.838,84	040/2024	27/05/2024	050/2022 - SITRAN	26/07/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 80.073,25	R\$ 71.185,49	R\$ 166.033,99	R\$ 317.292,73	72%
21	2024-8RGQG	L1 -SANTA TERESA	R\$ 650.231,74	046/2024	17/06/2024	050/2022 - SITRAN	16/08/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 193.197,33	R\$ 319.076,25	R\$ 512.273,58	79%
22	2024-75T3R	PAS -Fiscalzação e Gerenciamento -PMDM	R\$ 35.178,11	044/2024	06/06/2024	050/2022-Lote DM	25/08/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
23	2024-FG914	L2. Vila Pavão OS Complementar	R\$ 21.441,98	049/2024	24/06/2024	051/2022 - SINALES	23/08/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 21.311,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.311,28	99%
24	2024-5BV4W	L2 - Rio Bananal	R\$ 595.272,26	056/2024	18/07/2024	051/2022 - SINALES	16/09/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 412.154,38	R\$ 45.897,65	R\$ -	R\$ 458.052,03	77%
25	2024-DH409	L3- Alegre-Distrito do Café	R\$ 72.822,24	058/2024	16/07/2024	052/2022 - SINALES	14/09/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 72.440,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.440,10	99%
26	2024-5RSZ7	L2 - Vila valerio	R\$ 96.872,77	061/2024	16/07/2024	051/2022 - SINALES	14/09/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 37.386,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.386,73	39%
27	2024-XBKXS	L1 - Área Prova Viana	R\$ 3.064,25	063/2024	18/07/2024	050/2022 - SITRAN	18/08/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.908,51	62%
28	2024-V8HHJ	L.3 - Dores do Rio Preto	R\$ 694.358,00	066/2024	02/08/2024	052/2022 - SINALES	01/10/2024		FINALIZADO	R\$ 217.385,47	R\$ 362.131,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 579.517,23	83%
29	2024-6NMKV	L.3 - Mimoso do Sul	R\$ 658.324,71	070/2024	13/09/2024	052/2022 - SINALES	11/12/2024	30	FINALIZADO	R\$ 64.717,89	R\$ 78.259,92	R\$ 287.237,84	R\$ -	R\$ 430.215,65	65%
30	2024-4KMGJ	L.3 - Iúna	R\$ 467.981,23	071/2024	19/09/2024	052/2022 - SINALES	17/01/2025	60	FINALIZADO	R\$ -	R\$ 81.191,61	R\$ 117.782,26	R\$ 212.304,69	R\$ 411.278,56	88%
31	2024-QSSF5	L1-Área de prova de Brejetuba	R\$ 3.178,64	075/2024	12/11/2024	050/2022 - SITRAN	11/12/2024		FINALIZADO	R\$ 1.867,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.867,18	59%
32	2024-G59C1	L1-Afonso Cláudio	R\$ 839.264,32	080/2024	24/10/2024	050/2022 - SITRAN	18/02/2025	28	FINALIZADO	R\$ -	R\$ 174.844,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 174.844,44	21%
33	2024-PHM2P	L3 - Ibatiba	R\$ 117.248,56	084/2024	10/12/2024	052/2022 - SINALES	08/02/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 105.093,90	R\$ 7.154,00	R\$ -	R\$ -	
34	2024-62MBX	L3 - Muqui	R\$ 130.284,85	085/2024	10/12/2024	052/2022 - SINALES	08/02/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 98.271,47	R\$ 8.797,13	R\$ -	R\$ 107.068,60	82%
35	2024-V11P2	L2- Bela Vista e Santo Antônio	R\$ 117.418,84	86/2024	23/12/2024	051/2022 - SINALES	24/03/2025	30	FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.513,34	R\$ -	R\$ 89.513,34	76%
36	2024-R7D11	L2-Sobradinho	R\$ 111.098,99	87/2024	23/12/2024	051/2022 - SINALES	24/03/2025	30	FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
37	2024-B2017	L2 - Sede	R\$ 61.960,11	88/2024	23/12/2024	051/2022 - SINALES	24/03/2025	30	FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.857,62	R\$ -	R\$ 48.857,62	79%
38	2024-Q8K7D	L2- Quilômetro 20	R\$ 61.617,86	89/2024	23/12/2024	051/2022 - SINALES	24/03/2025	30	FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.710,04	R\$ -	R\$ 47.710,04	77%
			R\$ 7.540.835,39											R\$ 5.272.130,99	