

**CONTROLE DAS ORDENS DE SERVIÇO - 2023**

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de implantação e manutenção de sinalização viária vertical, horizontal e dispositivos auxiliares.

Nº	PROCESSO	MUNICÍPIO	VALOR	ORDEM DE SERVIÇO	PUBLICAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	CONTRATO/EMPRESA	FIM DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	TOTAL FINAL	Diferença
1	2022-ZVP55	Lote 1. Fundão	R\$ 50.368,25	OS 0167/2022	02/01/2023	050/2022 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL	23/03/2023	21	FINALIZADO	R\$ -	R\$ 35.511,91	R\$ -	R\$ 35.511,91	71%
2	2023-WHT4N	Lote 3. São José do Calçado	R\$ 10.328,19	OS 001/2023	23/01/2023	052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	21/02/2023		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 8.794,00		R\$ 8.794,00	85%
3	2023-KWK7C	Lote 1. Baixo Guandú	R\$ 568.848,65	OS 007/2023	23/02/2023	050/2022 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL	03/05/2023	10	FINALIZADO	R\$ -		R\$ 391.841,53	R\$ 391.841,53	69%
4	2022-HJHS6	Lote 2. São Domingos do Norte	R\$ 207.829,26	OS 010/2023	28/02/2023	051/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	28/04/2023		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 177.775,11		R\$ 177.775,11	83%
5	2023-16KBP	Lote 2. Muniz Freire	R\$ 229.579,32	OS 009/2023	01/03/2023	052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	29/04/2023		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 108.642,83	R\$ 104.531,71	R\$ 213.174,54	93%
6	2023-H0MPH	Cerco Eletrônico - 3	R\$ 8.073,18	OS 017/2023	14/03/2023	052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	12/05/2023		FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.073,18	R\$ 8.073,18	100%
7	2023-Q1L05	Cerco Eletrônico - 1	R\$ 13.730,57	OS 019/2023	16/03/2023	050/2022 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL	14/05/2023		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 13.730,57		R\$ 13.730,57	100%
8	2023-BDQ7Q	Lote 2Cerco Eletrônico - 2	R\$ 1.439,88	OS 020/2023	16/03/2023	051/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	14/05/2023		FINALIZADO	R\$ 1.439,88			R\$ 1.439,88	100%
9	2023-9BW7V	Lote 2. Pinheiros	R\$ 340.473,23	OS 028/2023	11/04/2023	051/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	09/06/2023		FINALIZADO	R\$ 129.976,00	R\$ 183.254,64		R\$ 313.230,64	92%
10	2021-OZZM9	Lote 2. Jaguaré	R\$ 49.810,99	030/2023	19/04/2023	051/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	17/06/2023		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 49.810,99		R\$ 49.810,99	100%
11	2023-GV06K	Lote 2. Jaguaré	R\$ 336.204,25	051/2023	30/05/2023	051/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	27/08/2023	30	FINALIZADO	R\$ 110.476,75	R\$ 110.974,02	R\$ 23.222,12	R\$ 244.672,89	73%
12	2023-SCZH6	Lote 2. Montanha	R\$ 363.682,96	043/2023	01/06/2023	051/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	30/07/2023		FINALIZADO	R\$ 56.218,87	R\$ 51.079,08		R\$ 107.297,95	15%
13	2023-4DTHH	Lote 3. Castelo	R\$ 528.241,40	045/2023	02/06/2023	052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	30/08/2023	30	FINALIZADO	R\$ 164.511,77	R\$ 61.681,70	R\$ 165.372,69	R\$ 391.566,16	74%
14	2023-MN8PH	Lote 2. Nova Venécia	R\$ 87.728,86	048/2023	16/06/2023	051/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	14/08/2023		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 87.728,86	R\$ -	R\$ 87.728,86	100%
15	2023-16NP2	Lote 1. João Neiva	R\$ 237.236,66	049/2023	22/06/2023	050/2022 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL	20/08/2023		FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 184.309,06	R\$ 184.309,06	78%
16	2023-5M4NR	Lote 1. Marechal Floriano	R\$ 15.882,39	054/2023	29/06/2023	050/2022 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL	27/08/2023		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 15.282,70	R\$ -	R\$ 15.282,70	96%
17	2023-PM7H4	Lote 1. Santa Maria de Jetibá	R\$ 205.009,80	058/2023	17/07/2023	050/2022 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL	14/09/2023		FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
18	2023-TSH0T	Lote 2. Pedro Canário	R\$ 368.400,69	059/2023	19/07/2023	051/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	18/09/2023		FINALIZADO	R\$ -		R\$ 54.288,23	R\$ 54.288,23	15%
19	2022-10987	Lote 3. Presidente Kennedy	R\$ 216.170,78	164/2022	29/06/2023	052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	13/07/2023		FINALIZADO	R\$ 11.704,33	R\$ 67.968,96	R\$ 66.302,01	R\$ 145.975,30	68%
20	2023-J4FJH	Lote 2. Cercos Eletrônicos - Norte	R\$ 139.118,89	072/2023	25/08/2023	052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	23/10/2023		FINALIZADO	R\$ -	R\$ 26.432,57	R\$ 111.295,11	R\$ 137.727,68	99%
21	2023-OZWNJ	Lote 1. Cerco Eletrônicos - Central	R\$ 556.387,79	071/2023	25/08/2023	050/2022 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL	24/10/2023	30	FINALIZADO	R\$ -	R\$ 197.430,71	R\$ 235.548,28	R\$ 432.978,99	78%
22	2023-1WK5M	Lote 1. Cerco Eletrônicos - Central	R\$ 9.459,10	074/2023	25/08/2023	050/2022 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL	24/10/2023		FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.459,10	R\$ 9.459,10	100%
23	2023-XZCR2	Lote 3. Cerco Eletrônicos - SUL	R\$ 114.077,48	075/2023	25/08/2023	052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	24/10/2023		FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.077,48	R\$ 114.077,48	100%
24	2023-3MV89	Lote 3. Cerco Eletrônicos - SUL	R\$ 23.758,05	073/2023	25/08/2023	052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	24/10/2023		FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.758,05	R\$ 23.758,05	100%
25	2023-TH0JD	Lote 3 - GUAÇUI	R\$ 528.167,84	078/2023	12/09/2023	052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	11/11/2023	15	FINALIZADO	R\$ 41.789,81	R\$ 154.333,89	R\$ 182.376,77	R\$ 378.500,47	72%
26	2022-88J6T	Lote 3 - IÚNA	R\$ 730.984,19	082/2023	19/10/2023	052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	18/12/2023	30	FINALIZADO	R\$ 29.466,80	R\$ 205.137,09	R\$ 182.470,67	R\$ 417.074,56	57%
27	2023-GV06K	Lote 2 - JAGUARÉ	R\$ 21.765,31	090/2023	06/12/2023	052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	04/02/2024		FINALIZADO	R\$ 21.765,31	R\$ -		R\$ 21.765,31	100%
28	2023-NR2K4	L1-Área de P.-Venda N. do Imigrante	R\$ 3.064,25	093/2023	27/12/2023	050/2022 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL	26/02/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.880,93	R\$ 1.880,93	61%
29	2023-NR2K4	L1-Área de P.-Marechal Floriano	R\$ 3.064,25	094/2023	27/12/2023	050/2022 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL	26/02/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 293,65	R\$ 293,65	10%
30	2023-NR2K4	L1-Área de P.Conceção do Castelo	R\$ 5.109,63	095/2023	27/12/2023	050/2022 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL	26/02/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.662,06	R\$ 2.662,06	52%
31	2023-NR2K4	L1-Área de P.Brejetuba	R\$ 3.064,25	096/2023	27/12/2023	050/2022 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL	26/02/2024		FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,30	R\$ 1.338,30	44%
32	2023-V7FNR	L3-Areá de prova -ALEGRE	R\$ 3.051,26	097/2023	28/12/2023	052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	26/03/2024	15	FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
33	2023-V7FNR	L3-Areá de prova -GUAÇUI	R\$ 3.051,26	098/2023	28/12/2023	052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	26/03/2024	15	FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.757,51	R\$ 1.757,51	58%
34	2023-V7FNR	L3-Areá de prova -IBATIBA	R\$ 3.051,26	099/2023	28/12/2023	052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	26/03/2024	15	FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.425,69	R\$ 1.425,69	47%
35	2023-V7FNR	L3-Areá de prova -MARATAÍZES	R\$ 3.051,26	100/2023	28/12/2023	052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	26/03/2024	15	FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.528,42	R\$ 1.528,42	50,09%
36	2023-V7FNR	L3-Areá de prova -MIMOSO DO SUL	R\$ 3.051,26	101/2023	28/12/2023	052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	26/03/2024	15	FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.976,45	R\$ 1.976,45	65%
37	2023-V7FNR	L3-Areá de prova -MUNIZ FREIRE	R\$ 3.051,26	102/2023	28/12/2023	052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	26/03/2024	15	FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.425,69	R\$ 1.425,69	47%
38	2023-V7FNR	L3-Areá de prova -VARGEM ALTA	R\$ 3.051,26	103/2023	28/12/2023	052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	26/03/2024	15	FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.468,16	R\$ 1.468,16	48%
			R\$ 5.998.419,16										R\$ 3.980.319,30	