

CONTROLE DAS ORDENS DE SERVIÇO - 2024

Nº	PROCESSO	MUNICÍPIO	VALOR	ORDEM DE SERVIÇO	PUBLICAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	CONTRATO/EMPRESA	FIM DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	TOTAL FINAL	Diferença
1	2023-SHGKG	ITAUNAS - C. DA BARRA - LOTE 02	R\$ 73.972,69	002/2024	19/01/2024	051/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	18/03/2024		FINALIZADO		R\$ 73.972,69		R\$ 73.972,69	100%
2	2024-ZWBJJ	LARANJA DA TERRA - LOTE 01	R\$ 229.865,34	003/2024	19/01/2024	050/2022 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL	30/03/2024	12	EM EXECUÇÃO	0	R\$ 24.603,39		R\$ 24.603,39	11%
3	2023-SX47T	VILA PAVÃO - LOTE 02	R\$ 224.061,12	005/2024	22/01/2024	051/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	21/03/2024		EM EXECUÇÃO	0	R\$ 89.118,12	R\$ 124.448,14	R\$ 213.566,26	95%
4	2024-NOMXR	MUNIZ FREIRE - LOTE 03	R\$ 278.319,18	012/2024	29/01/2024	052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	28/04/2024	30	EM EXECUÇÃO		R\$ 156.745,02	R\$ 64.700,00	R\$ 221.445,02	80%
5	2024-W687T	Lote 1. Santa Maria de Jetibá	R\$ 363.078,71	014/2024	04/03/2024	050/2022 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL	02/05/2024	13	EM EXECUÇÃO					
6	2024-KHHV5	Área de Prova - Santa Teresa	R\$ 3.064,25	015/2024	06/03/2024	050/2022 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL	04/04/2024		EM EXECUÇÃO		R\$ 1.854,38			
7	2024-KHHV5	Área de Porva - Cariacica	R\$ 3.064,25	016/2024	06/03/2024	050/2022 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL	04/04/2024		EM EXECUÇÃO		R\$ 2.915,11			
8	2024-TMKNQ	ÁREA DE PROVA DE CACH. DE ITAPEMIRIM	R\$ 3.051,26	017/2024	11/03/2024	052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO	10/04/2024							
9	2024-3XNMW	PAS -Fiscalzação e Gerenciamento - PMSMJ	R\$ 31.935,12	018/2024	18/03/2024	050/22-Lote 1. Santa Maria de Jetibá - OS-014/2024	17/05/2024		Em Execução					
10	2023-5M4NR	MARECHAL FLORIANO - Lote 01	R\$ 691.712,75	022/2024	28/03/2024	050/2022 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL	27/05/2024		Em mobilização					
11	2024-LH8KK	PAS -Fiscalzação e Gerenciamento -PMMF	R\$ 25.747,48	024/2020	17/04/2024	050/22-Lote 1. Marecha Floriano - OS-022/2024	06/07/2024							
12	2024-8TRXD	ÁREA DE PROVA DE MARECHAL FLORIANO	R\$ 1.719,54			050/2022 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL								
13	2024-VSZ54	ESTACIONAMENTO Hosp. HIMABA -ES	R\$ 28.796,56											
14		Lote 1. Marilandia	R\$ 365.684,38											
15		Lote 1- Afonso Claudio	R\$ 805.309,01						AGUARD. Aprovação					
16		Lote 2. Pedro Canário	R\$ 314.112,46											
17	2023-SCZH6	Lote 2. Montanha	R\$ 256.385,01											
18		Lote 3 - Bom Jesus do Norte	R\$ 498.962,33			052/2022 - SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO			AGUARD. Aprovação					
19	2023-4DTHH	Lote 3. Castelo	R\$ 136.675,24											
20		Lote 2 - Rio Bananal												
			R\$ 4.335.516,68										R\$ 533.587,36	