DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN|ES

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO - CET

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de implantação e manutenção de sinalização viária vertical, horizontal e dispositivos auxiliares.

CONTROLE ORDEM DE SERVIÇO 2025

Nº	PROCESSO	MUNICÍPIO	VALOR	ORDEM DE SERVIÇO	DATA DE INICIO (Publicação da ordem de serviço)	CONTRATO/EMPRESA	CONCLUSÃO (Fim do prazo para execução dos serviços)	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	ETAPA: 1ª Medição	ETAPA: 2ª Medição	ETAPA: 3ª Medição	ETAPA: 4ª Medição	TOTAL FINAL	Diferença
0	2024-G59C1	L1 - Afonso Cláudio	R$ 368.044,16	080/2024		050/2022 - SITRAN			FINALIZADO				R$ 368.044,16	R$ 368.044,16	100%
1	2025-X9CWB	L3 - Novo Mundo	R$ 106.027,56	009/25	11/03/2025	052/2022 - SINALES	12/05/2025		Em Execução	R$ 63.668,60				R$ 63.668,60	60%
2	2025-XV1ML	L3 - Pedra Menina	R$ 189.841,77	010/25	11/03/2025	052/2022 - SINALES	12/05/2025		Em Execução	R$ 114.103,98	R$ 47.622,98			R$ 161.726,96	85%
3	2024-6NMKV	L3 - Mimoso do Sul	R$ 201.128,01	011/2025	12/03/2025	052/2022 - SINALES	11/04/2025		FINALIZADO	R$ 201.128,01				R$ 201.128,01	100%
4	2025-MHJBL	L3 - SEDE Dores do Rio Preto	R$ 70.005,47	014/2025	07/04/2025	052/2022 - SINALES	05/06/2025		Em Execução	R$ 34.873,79	R$ 30.338,13			R$ 65.211,92	93%
5	2025-637JV	L1 - HIMABA	R$ 3.159,35	016/2025	17/04/2025	050/2022 - SITRAN	16/06/2025		Em Execução					R$ -	0%
6	2025-KZ093	L1 - João Neiva	R$ 211.062,28	018/2025	29/04/2025	050/2022 - SITRAN	27/06/2025		Em Execução					R$ -	0%
7	2025-8H155	L2 - Nova Venécia	R$ 367.583,35	019/2025	09/05/2025	051/2022 - SINALES	07/07/2025		Em Execução					R$ -	0%
8	2025-98WDJ	L2 - Pinheiros				051/2022 - SINALES								R$ -	
9	2025-6QN6Q	L1 - Piúma	R$ 394.271,62	026/2025	29/05/2025	050/2022 - SITRAN	27/07/2025		Em Execução					R$ -	0%
10	2025-GP2GT	L2 - Águia Branca	R$ 587.173,72	022/2025	26/05/2025	051/2022 - SINALES	24/07/2025		Em Execução					R$ -	0%
11	2025-DLSJ8	L2 - Boa Esperança COMPLEMENTAR	R$ 115.459,71	023/2025	26/05/2025	051/2022 - SINALES	24/07/2025		FINALIZADO	R$ 115.459,71				R$ 115.459,71	100%
12	2025-1DC23	L1 - Pontões de Serra Pelada (Afonso Cláudio)	R$ 280.631,93	028/2025	02/06/2025	050/2022 - SITRAN	31/07/2025		Em Execução					R$ -	0%
13	2025-C1WFJ	L1 - Santa Leopoldina	R$ 919.712,61	027/2025	30/05/2025	050/2022 - SITRAN	28/07/2025		Em Execução					R$ -	0%
14	2025-KTMSJ	L1 - Afonso Claudio COMPLEMENTAR				050/2022 - SITRAN								R$ -	
			R$ 3.814.101,54											R$ 975.239,36	